

VOL.

1



鳥栖・三養基西部溶融資源化センター

解体撤去工事だより

発行日：令和7年3月

発行者：村本建設・篠原建設共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合



初めまして 村本建設・篠原建設共同企業体 です！

2/20に安全祈願祭を執り行い、仮囲いの設置も完了しました。

いよいよ工事スタートです！



この「工事だより」では、令和7年2月から令和8年12月までの工事情報をお届けしていきます。

ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

■工程表

	R6	令和7年度												令和8年度																
「工事工種」		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
準備工事	準備工事																													
足場設置工事					足場設置工事																									
汚染物除去工事					汚染物除去工事																									
アスベスト除去工事					アスベスト除去工事																									
解体工事					解体工事																									
場内整備工事																										場内整備				
環境調査					環境調査																									

■工事の進捗状況



■3月の工事予定

仮設工事の一部足場の組立てと、工事前の環境調査を行います。

それと一部アスベストの撤去を行う予定です。

工事の進捗率 2.3%

2月末時点

2月の作業の状況写真です

▼事前調査を行いました(2/13)



▼安全祈願祭を執り行いました(2/20)



▼仮囲いを設置しました(2/21)

