



## 解体撤去工事だより

工事の詳細については、右のQRコードにて  
ご覧ください。(組合HP)



発行日：令和8年4月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

## 処理棟内の溶融炉の解体撤去が完了しました。



内部溶融設備の解体および搬出が完了しました。また煙突と北側の設備につきましても

除去作業が無事完了しました。ごみピット部においては建物解体作業を継続しており、発生した解体材も並行して分別作業を行い搬出し、工事は順調に進捗しております。

今後も引き続き、ご協力のほどよろしくお願い致します。



### 工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

R6 「工事工程」	令和7年												令和8年												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
足場設置工事																									
汚染物除去工事																									
アスベスト除去工事																									
解体工事																									
場内整備工事																									
環境調査																									

### 工事の進捗率 49.9%


R8.3月末時点

3月の作業の状況写真です

▼煙突のダイオキシン類の除去が完了しました



### 工事の進捗状況 (撮影日3月17日現在)



▼溶融炉部の機器類撤去完了状況です



▼プラットフォームは屋根まで撤去完了です



### 4月の工事予定

プラットフォームの残材を片付けて、ごみピット部から順に建物の外部解体を進めます。溶融炉側も外部設備や大型テントを撤去するなど外部解体に移行できるよう、周辺の片付け作業を進めます。