



解体撤去工事だより

発行日：令和8年9月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

工事の詳細については、右のQRコードにてご覧ください。(組合HP)



お盆明けも暑い日が続いてますが、工事は順調です。

8月は地下構造物の解体及び撤去搬出を継続して進めてきました。

煙突につきましては8月上旬に内筒及び昇降階段を撤去し、その後外筒撤去に移行しています。今後も産廃搬出や土砂搬入のために大型車の走行が続きますが、交通ルールを順守し安全に工事を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。



■工程表(凡例 赤線：実施 黒線：予定)

<工事工種>	R6	令和7年												令和8年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工事																									
足場設置工事																									
汚染物除去工事																									
アスベスト除去工事																									
解体工事																									
場内整備工事																									
環境調査																									

工事の進捗率 80.8%

R8.8月末時点

8月の作業の状況写真です

▼煙突内部の内筒や昇降階段を撤去しました。



▼輪切りにした煙突外筒はクレーンで安全を確認してから慎重に降ろします。



▼地上に降ろした煙突は、重機で小割りにして搬出します。



■工事の進捗状況 (撮影日8月21日現在)



■9月の工事予定

地下構造物の解体作業と解体材の搬出を継続しながら、煙突は外筒を上から順に撤去し、地下の基礎まで撤去する予定です。また地下構造物撤去後は、重機による土砂埋め戻し作業を併せて進めていく計画です。