



解体撤去工事だより

発行日：令和8年10月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

工事の詳細については、右のQRコードにてご覧ください。(組合HP)



少し気温も落ち着き、工事も順調に進捗しています。



9月も地下構造物の解体及び撤去搬出を継続して進めてきました。

煙突につきましては、外筒上半分を輪切りし下半分は地上からの重機解体により撤去を終了しました。今後も大型車の走行には、安全を最優先に実施して参りますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。



■工程表(凡例 赤線：実施 黒線：予定)

《工事工種》	R6	令和7年												令和8年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工事	準備工事																								
足場設置工事																									
汚染物除去工事																									
アスベスト除去工事																									
解体工事																									
場内整備工事																									
環境調査																									

工事の進捗率 85.9%

R8.9月末時点

9月の作業の状況写真です

▼煙突高さも半分に、重機解体しています。



■工事の進捗状況 (撮影日9月14日現在)



▼ごみピットの解体状況です。



▼鉄筋コンクリートは分別する事で、鉄筋を再資源化できます。



■10月の工事予定

地下構造物の解体作業と解体材の搬出を継続しながら、煙突外筒を撤去し、地下の基礎撤去に移る予定です。また地下構造物撤去後は引き続き、土砂埋め戻し作業を進めていく予定です。