

# 事業報告

令和7年2月26日

鳥栖・三養基西部環境施設組合

# 事業報告

## 1 溶融資源化センター解体撤去工事関連について

解体撤去工事関連事業について、下記のとおり実施しました。

項目	月 日	内 容
見積仕様書作成 見積図書の徴収及び精査	4月～7月	解体撤去工事見積仕様書に基づき工事費見積り及び工事計画書等を徴収し内容精査を行った
土壌汚染対策法手続き	8月15日	第4条第1項に基づく届出を県に提出した
発注仕様書作成	8月～9月	解体撤去工事発注仕様書を作成した
入札公告内容の決定	9月24日	首長会にて入札方法を条件付一般競争入札とし予定価格の決定を行った
入札公告	9月26日	解体撤去工事の入札公告を行った
入札参加資格申請等受付	9月27日～ 10月18日	解体撤去工事の入札参加資格申請書及び提出書類の受付を行った
応札終了	11月15日	解体撤去工事の応札期間終了
開札	11月18日	解体撤去工事の開札を行った
工事請負仮契約締結	11月21日	落札決定者と工事請負仮契約を締結した
組合議会臨時議会	11月29日	工事請負契約承認について議決を受けた
初回工事打合せ	12月4日	工事体制の確認等
第1回工程会議	12月26日	全体工程について
第2回工程会議	1月22日	工事計画の承認
地区説明会	2月12日	香田地区公民館において工事概要を説明した

## 2 環境調査について

環境調査においては、7月と1月にモニタリング井戸水質検査及び一般家庭井戸水検査を行いました。また、10月に下流調整池及び下流ため池の水質検査と土壌検査を行いました。

この調査については、ごみ処理事業終了後3ヵ年（令和6年度～令和8年度）の事後モニタリングとして、溶融資源化センター周辺で実施しています。

実施内容	測定結果
令和6年7月23日 ・東側、西側モニタリング井戸 ・一般家庭井戸水（3件）	法令基準に適合
令和6年10月17日 ・下流調整池河川水、土壌 ・吉原ため池河川水、土壌	法令基準に適合
令和7年1月21日 ・一般家庭井戸水（3件） 年度内予定 ・東側、西側モニタリング井戸	水質分析中

## 3 視察研修について

以下の視察研修を実施しました。

項目	月日	内容	参加者数
行政視察	7月30日	県央県南広域環境組合・南島原市 (焼却炉解体前の清掃業務等について)	8名
	10月23日	甘木・朝倉・三井環境施設組合 (地元協定等について)	3名
	10月30日	みよし広域連合（徳島県三好市） (焼却炉解体事業の内容について)	13名