



解体撤去工事だより

発行日：令和7年10月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合



内装解体や外部足場の組立など順調に進んでいます！



9月からは建物内装の解体撤去や外部足場の組立を行っています。

建屋の壁・床・天井などに石膏ボードやプラスチック材や木材など多様な材料が内装材として使用されていますので、細かく分別して処分材と再利用材に分けて搬出します。

■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

R6 《工事工種》	令和7年												令和8年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
準備工事	■	■	■																					
足場設置工事																								
汚染物除去工事																								
アスベスト除去工事																								
解体工事																								
場内整備工事																								
環境調査																								

工事の進捗率 27.0%

9月末時点

9月の作業の状況写真です

▼内装解体前 (廊下)



▼内装解体後 (上写真位置)



▼外部足場組立状況



■工事の進捗状況 (撮影日 9月16日現在)



■10月の工事予定

継続して建物内装の解体撤去を進めると共に、建物解体時の粉塵対策の為の外部足場の組立や内部の焼却設備の解体作業も並行して進めていきます。