

事業報告

令和8年2月16日

鳥栖・三養基西部環境施設組合

事業報告

1 溶融資源化センター解体撤去工事関連について

令和8年1月末現在、解体撤去工事関連事業について、下記のとおり実施しました。

項目	月 日	内 容
第10回工程会議	8月28日	進捗状況の確認 ダイオキシン類除去作業の進捗について
第11回工程会議	9月25日	進捗状況の確認 前室設置工事について
実地確認調査	9月29日	解体撤去工事において発生した産業廃棄物（アスベスト）の処分
第12回工程会議	10月29日	進捗状況の確認 次回より内部設備解体状況が判る写真の添付指示
実地確認調査	11月6日	解体撤去工事において発生した特別管理産業廃棄物（ばいじん等）の処分
アスベスト除去確認 大気調査立会	11月18日	外部アスベスト除去の確認及び場内での大気調査の立会を実施
第13回工程会議	11月27日	進捗状況の確認 有価物及び産廃集計表の確認について
実地確認調査	12月17日	解体撤去工事において発生した産業廃棄物（水銀含有製品）の処分
第14回工程会議	12月25日	進捗状況の確認 LP ガス貯蔵タンク解体及びアスベスト（防水シート）除去確認 進捗率43.5%で推移
実地確認調査	1月14日	解体撤去工事において発生した産業廃棄物（アスファルト）処分
第15回工程会議	1月26日	進捗状況の確認

2 環境調査について

環境調査においては、7月と1月にモニタリング井戸水質検査及び一般家庭井戸水検査を行いました。また、10月に下流調整池及び下流ため池の水質検査と土壌検査を行いました。

この調査については、ごみ処理事業終了後3ヵ年（令和6年度～令和8年度）の事後モニタリングとして、溶融資源化センター周辺で実施しています。

実施内容	測定結果
令和7年7月28日 ・一般家庭井戸水（3件） 令和7年7月31日 ・東側、西側モニタリング井戸	・一般家庭井戸水 一部水質不適合（一般細菌） ・モニタリング井戸 法令基準に適合
令和7年10月23日 ・下流調整池河川水、土壌 ・吉原ため池河川水、土壌	法令基準に適合
令和8年1月19日 ・一般家庭井戸水（3件） ・東側、西側モニタリング井戸	法令基準に適合

3 視察研修について

以下の視察研修を実施しました。

項目	月日	内容	参加者数
行政視察	8月22日	福井市新クリーンセンター建設事務所 ① 焼却炉解体事業の内容について ② 基礎杭残置に係る県との協議について	1名